Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

IZVEŠTAJ BR. 3
16.05.2022. -22.05.2022.

Maj 2022.

Kontrolni list

Naručilac:	Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor:	Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Projekat:	Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor:	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica
Ugovor br:	404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022. 1/2022-1/103 od 21.01.2022. PBU-21/22 od 21.01.2022.
Naslov dokumenta:	Nedeljni Izveštaj br. 3- 16.05.-22.05.2022.
Broj dokumenta:	SEK3-N.IZV-002

	Pripremio	**Pregledao**	**Odobrio**
ORIGINAL	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
	Miloš Trajković	Jelena Simonović	Jelena Simonović
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**
April 2022.			

REVIZIJA	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca i Investitora, u skladu sa uslovima imenovanja Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica.

Sadržaj

1 NEDELJNI IZVEŠTAJ 3

1.1 DEMONTAŽA 4
1.1.1 Demontaža kontaktne mreže 4
1.1.2 Demontaža SS i TK opreme 4
1.1.3 Demontaža gornjeg stroja pruge 4
1.2. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD-VRBAS 5
1.2.1 Radovi na donjem stroju 5
1.2.2 Radovi na gornjem stroju 11
1.2.3 Radovi na stanici Novi Sad/TPS Novi Sad (arhitektura i građevinski radovi) 12
1.2.4 Radovi na izradi temelja stubova kontaktne mreže 15
1.2.5 Radovi na hidrotehničkim instalacijama 15
1.2.6 Geodetski radovi 16
1.2.7 Radovi na termotehničkim instalacijama 18
1.2.8 Mostovi i inženjerske konstrukcije 19
1.2.9 Bezbednost i zdravlje na radu 19
1.3. RADOVI NA DEONICI VRBAS - NAUMOVIĆEVO 24
1.4. RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO – DRŽAVNA GRANICA 24

2 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA 25

3 SASTANCI 26

4 ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA 27

1 NEDELJNI IZVEŠTAJ

1.1 Izveštaj za period od 16.05.-22.05.2022.

1.1 DEMONTAŽA

1.1.1 Demontaža kontaktne mreže

Za period od 16. do 22. maja 2022. godine nije bilo građevinskih radova (odnosno radova na demontaži).

1.1.2 Demontaža SS i TK opreme

Tokom protekle nedelje je vršena priprema APB-ova za transport.

Ukupno su sa trase odnešene 4 kućice sa putnih prelaza i 7 APB kućica.

Nije još uvek demontiran ni jedan generator.

1.1.3 Demontaža gornjeg stroja pruge

Radovi na demontaži gornjeg stroja deonica Lovćenac – Naumovićevo (prva faza)

Demontaža koloseka ove sedmice je rađena od km 148+800 do km 150+800 u dužini od 2,0 km na otvorenoj pruzi Bačka Topola – Žednik i demontaža 4. koloseka u stanici Žednik u dužini od 1,0 km. Radovi na demontaži koloseka u stanici Bačka Topola su završeni. Demontirani su koloseci u stanici zajedno sa svim skretnicama. Na otvorenoj pruzi Lovćenac – Bačka Topola demontiran je kolosek u dužini od 1,5 km od km 142+750 do km 141+250.
Radovi na demontaži koloseka u stanici Lovćenac se privode kraju.
Ukupno demontirano koloseka u dužini od 8,0 km.

1.2. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD-VRBAS

1.2.1 Radovi na donjem stroju

Aktuelnosti na gradilišt
1/ Građevinski radovi:
Deonica 1
Novi Sad - Vrbas

U toku su radovi na deonici od Novog Sada do Stepanovićeva:
Donji stroj:

Stanica Novi Sad (km 76+501.42 - km 77+411.09)
- U toku predhodne nedelje nije bilo radova na donjem stroju.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)
- Čišćenje terena i sečenje drveća.

- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Širok iskop
- Uređenje podtla i posteljice

Km 77+875 do km 78+350

Km 80+850 do km 81+050 Levi i desni kolosek

Kolosek za Sombor km 0+300 do km 0+350

Vezni kolosek od km 1+150 do km 1+300

- Postavljanje geotekstila i geomreže na delu veznog koloseka

Vezni kolosek od km 1+150 do km 1+225

Sobzirom da nisu dobijeni zahtevani parametri nosivosti na posteljici od km 77+875 do km 78+350 naloženo je zbijanje vibro ježom i kompaktorom na probnoj deonici dužine 50m.

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Podtlo veznog koloseka br.1 od km 1+150 do km 1+300.
- Podtlo levog i desnog koloseka od km 80+850 do km 81+050

Podtlo koloseka za Sombor 0+300 do km 0+350

Deonica 2
Vrbas – Naumovićevo

Uzorkovanje materijala deponovanog u stanici Žednik za izradu nasipa, prelaznog I završnog sloja.

Km129+100 Izrada probne deonice podtl I nasipa u dužini od 100m.

Komentar nadzora:
Radovi na ovoj deonici odvijaju se bez predhodno ishodovane Prijave radova

Deonica 3

<u>Naumovićevo – Subotica(Kelebija)</u>

Km163+500 Izvođač je izvodi radove na uklanjanju humusa I obradi podtla kao I sa izradom nasipa

Km163+566 (Atarski put) Izvođač je otpočeo sa radovima na uklanjanjem humusa I obradi podtla kao I sa izradom nasipa

Komentar nadzora:
Materijali koji se koristi za izradu nasipa nije podnet na odobrenje nadzoru.
Radovi na ovoj deonici odvijaju se bez predhodno ishodovane Prijave radova

1.2.2 Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom periodu nije bilo radova na gornjem stroju.

1.2.3 Radovi na stanici Novi Sad/TPS Novi Sad (arhitektura i građevinski radovi)

2/9.1.8- Temelji peronskih zidova u Stanici Novi Sad

- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje temelja peronskog zida, peron 4, kolosek 6 od km 76+896- km 76+950
- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje temelja peronskog zida, peron 3, kolosek 5 od km 77+157- km 77+170
- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje temelja peronskog zida, peron 2, kolosek 3 od km 77+158- km 77+170 I od km 77+112- km 77+119

2/9.1.8- Peronski zidovi u Stanici Novi Sad

- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje tela peronskog zida, peron 2, kolosek 3 od km 77+112- km 77+119 I od km 77+158- km 77+120
- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje tela peronskog zida, peron 3, kolosek 4 od km 77+045- km 77+154

2/9.1.2- Betonska Konstrukcija dogradnje Pothodnika u Stanici Novi Sad

- Iskop temelja Pothodnika u sirokom otkopu) kampade K5,K6,K7)

2/9.1.3- Čelična konstrukcija peronske nadstrešnice

- Iskop temelja 2.1- 2.8, I 3.4-3.8 I geomehaničko ispitivanje podloge
- Ugradnja armature, postavljanje oplate I betoniranje temelja nadstrešnice 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
- Ugradnja ankera I naker ploče temelja 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

2/9.1.6- Betonska Konstrukcija Pothodnika u TPS Novi Sad

- Iskop temelja Pothodnika u sirokom otkopu

1.2.4 Radovi na izradi temelja stubova kontaktne mreže

- <u>Građevinski radovi:</u>

<u>Montaža stubova kontaktne mreže</u>

- Izvođač radova nije vršio montažu stubova

<u>Montaža portala</u>

- Izvođač radova nije vršio montažu portala

<u>Betoniranje temelja kontaktne mreže</u>

- Izvođač radova nije vršio betoniranje temelja

Napomena: U periodu od 16.05.2022. do 22.05.2022 izvođač radova nije vršio radove na izradi temelja stubova, sidara i portala kontaktne mreže.

- <u>Elektro radovi:</u>

U izveštajnom preiodu nije bilo radova.

1.2.5 Radovi na hidrotehničkim instalacijama

16.05.2022.na osnovu dopunjene geodetske podloge Projektant (Saobraćajni inskitut „CIP“) je uradio predlog rešenja izmeštanja postojeće kanalizacije u Partizanskoj ulici i predao ga imaocima javnih ovlašćenja.

16. i 17.05.2022 dobijene su saglasnosti imaoca javnih ovlašćenja (JKP „Novosadska toplana i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad na trasu izmeštene kanalizacije koju je predložio Projektant.

17.05.2022. u prostorijama Izvođača održan je redovni sastanak predstavnika Izvođača,Nadzora,i Investitora na kojem su izloženi svi aktualni problemi i pitanja vezani za radove na kompletnoj deonici železničke pruge Novi Sad -Subotica.

Što se tiče hidrotehničkih instalacija, u toku su pripremni radovi na izmeštanju i zaštiti postojećih instalacija u Partizanskoj ulici.

Izvođač planira da nakon rušenja betonske konstrukcije nadvožnjaka do kote terena i radova na rekonstrukciji postojećeg toplovoda,pristupi izmeštanju kanalizacije.

Nadzor zahteva od Izvođača dostavljanje plana dinamike i tehnologije izvođenja radova na izmeštanju kanalizacije kao i određivanje Podizvođača na tim radovima.

Podizvođač mora da bude verifikovan od strane“ JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad.
Takođe,radovi moraju da se izvode u prisustvu operativnog nadzornog
inženjera kojeg odredi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad.

Izvršeno je i dodatno šlicovanje na zahtev predstavnika JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad.

1.2.6 Geodetski radovi

- Oplata tela peronskog zida - Novi Sad Ž. Stanica -peron 4, poprečna 76 + 892: Izvršena je geodetska provera predmetnih pozicija .
- Oplata temeljne stope peronskog zida - Novi Sad Ž. Stanica -peron 3, kolosek 5, od 77+157.5 do 77+170: Izvršena je geodetska provera predmetnih pozicija .
- Oplata temeljne stope peronskog zida - Novi Sad Ž. Stanica -peron 2, kolosek 3, od 77+158.6 do 77+170.26: Izvršena je geodetska provera predmetnih pozicija .
- Oplata temeljne stope peronskog zida - Novi Sad Ž. Stanica -peron 2, kolosek 3, od 77+112.6 do 77+119.8: Izvršena je geodetska provera predmetnih pozicija.
- Oplata temeljne stope peronske nadstrešnice peron 3, 3-3: Izvršena je geodetska provera predmetne pozicije.
- Ankeri za peronske nadstrešnice peron 3, 3-18, 3-17, 3-16, 3-15: Izvršena je geodetska provera predmetne pozicije . Predmetna pozicija nije izvedena po projektu.
- Oplata temeljne stope peronskog zida - Novi Sad Ž. Stanica -peron 3, kolosek 4, od km 77+045,7 do km 77+154: Izvršena je geodetska provera predmetne pozicije .
- Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 76+992.00 do 76+994.80, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g048: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+107.60 do km 77+114.55 i od km 77+117.55 do km 77+121.00, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g049: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida 3 kolosek br. 5 od km 77+154.50 do km 77+163.10 i od km 77+166.10 do km 77+170.50, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g050: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska mreža Deonica 1 od km 76+501.42 DO km 94+000.00: Pregled dostavljene tehničke dokumentacije .
- Geodetska kontrola oplate tela peronskog zida 3 kolosek br. 4 od km 77+047.50 do km 77+059.50 i od km 77+062.50 do km 77+086.50, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g060: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola oplate temelja peronskog zida 4 kolosek br. 6 od km 76+899.50 do km 76+923.00 i od km 76+930.50 do km 76+959., broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g061: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola posteljice od km 77+875 do km 78+075 na levom i desnom magistralnom koloseku, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g003: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola kablovske cevi od TKO 38 do TKO37, TKO37 do TKO36 NSSU-S1-STR-RIA-g067: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola anker ploče nadstrešnice 3-14, 3-15, 3-16, 3-17 i 3-18., broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g066: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola oplate peronskog zida peron 2, kolosek 3, stacionaže od 77+112,6 do 77+119,8, od 77+158,6 do 77+120,25, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g063: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola oplate peronskog zida peron 3, kolosek 4, stacionaže: od 77+093.5 do 77+151, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g064: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola oplate peronskog zida peron 4, kolosek 6, stacionaže: od 76+899.5 do 76+954.5, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g065: Oplata je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola podtla od km 1+150 do km 1+225 na veznom koloseku br.1, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-005: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola podtla od km 80+850 do km 80+950 na levom i desnom koloseku, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g-006: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

- Geodetska kontrola oplate temeljne stope nadstrešnica 4-1, 4-2, 4-3 i 4-4 na peronu 4, broj najave NSSU-S1-STR-RIA-g069: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola podtla od km 1+250 do km 1+300 na veznom koloseku br.1, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g008: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja
- Geodetska kontrola podtla od km 77+875 do km 78+275 na veznom koloseku br.2, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g011: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Iskop je rađen do početka stepenastog zaseka nasipa na desnoj strani u rastu stacionaže koji će biti naknadno rađen.
- Geodetska kontrola podtla od km 78+075 do km 78+275 na levom i desnom magistralnom koloseku, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g010: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska kontrola podtla od km 80+950 do km 81+050 na levom i desnom magistralnom koloseku, broj najave NSSU-S1.2-SUB-RIA-g009: Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
- Geodetska mreža Deonica 3 od km 112+000 do km 128+970.00: Pregled dostavljene tehničke dokumentacije .
- Geodetsko snimanje podtla na deonici 128+925 – 129+025 (100m): RIA napravljena za ovu proveru nije odgovarala stanju na terenu, primarno je prijavljeno 225m (128+925 -129+150), dok je na terenu pripremljenoi primljeno 100m.
- Kontrola geodetske mreže objekata za potrebe izgradnje nadvožnjaka na stacionažama 135+113m, 139 + 003m: Mreže zadovoljavaju projektovanu tačnost.
- Kontrola geodetske mreže objekta za potrebe izgradnje vijadukta na stacionaži 131 + 830m: Mreža zadovoljava projektovanu tačnost.
- Kontrola geodetske mreže objekta za potrebe izgradnje nadvožnjaka na stacionaži 147 + 137m: Mreže zadovoljavaju projektovanu tačnost.
- Geodetsko snimanje podtla na deonici 129+050 – 129+150m: Na terenu primljeno 100m podtla punog profila.
- Geodetsko snimanje podtla na deonici 129+175 – 129+350m: Na terenu primljeno 175m podtla levog koloseka.
- Geodetska provera tačnosti i precizonsti GMO na stacionaži 152+282: GMO ispunjava kriterijume tačnosti i preciznosti.
- Geodetska provera tačnosti i precizonsti GMO na stacionažama 160+095, 163+567: GMO ispunjavaju kriterijume tačnosti I preciznosti.
- Geodetska provera tačnosti i precizonsti GMO na stacionažama 168+900, 179+396: GMO ispunjavaju kriterijume tačnosti i preciznosti.
- Geodetsko snimanje podtla na pristupnom putu na stacionaži 170+834: Primljeno podtlo u dužini od 100m.
- Geodetsko snimanje podtla na probnoj deonici 163+100 - 163+250: Na terenu nije primljeno podtlo zbog nedovoljno preciznog izvođenja.
- Geodetsko snimanje podtla probne deonice na stacionaži 163+100 – 163+250 (150m): Dobijena odstupanja su veća od dozvoljenog tako da je cela deonica vraćana na popravku, a RIA odbijena.

1.2.7 Radovi na termotehničkim instalacijama

- Početak radova na nadvožnjaku se odlažu do 01.03.2023. ali do tada treba sve pripremne radove spremiti.
  - Početak radova na nadvožnjaku se odlažu do 01.03.2023. ali do tada treba sve pripremne radove spremiti.

- Projekat zaštite gasovoda – Partizanska ulica Novi Sad
  - PZI nije urađen već samo uslovi dati od strane JP "Srbijagas"
  - 17.05. je urađena zaštita gasovoda ali betonska ploča nije izvedena u dovoljnoj dužini, prema uslovima JP "Srbijagas"
  - 19.05. je produžena betonska ploča

- Projekat zamene cevi vrelovoda JKP "Novosadska toplana" – Partizanska ulica Novi Sad
  - PZI nije urađen već samo uslovi koji su dati od strane JKP "Novosadska toplana" i situacija vrelovoda;
  - Dobijena je saglasnost JKP „Novosadska toplana" - Novi Sad na trasu izmeštenja kanalizacije koju je predložio Projektant i čeka se da Izvođač dostavi dinamiku i tehnologiju izvođenja radova kako bi JKP „Novosadska toplana" uradila svoj deo radova na samom toplovodu.

- Produžetci, izmeštanje i ukidanje delova distributivne gasne mreže - Subotica - gasovod prečnika PE ø250mm i ø400mm
  - Građevinska dozvola je pribavljena i ista se nalazi u „Suboticagas"-u;
  - PZI je urađen, papirna i elektronska verzija istog se nalazi u „Suboticagas"-u.
  - U procesu je izbor Izvođača
  - Duž postojeće i planirane pruge nalazi se i pristupni put do glavne merno-regulacione stanice (GMRS na K.P. 36485/1 K.O. Donji grad) gde se nalaze i glavni protivpožarni ventili za grad Suboticu i odorizacijska stanica (ukrštanje puta i postojeće/buduće pruge). Prilikom izvođanja građevinskih radova u zoni GMRS, ista će biti nedostupna za prilaz vozilima, pogotovo vatrogasnim vozilima u slučaju incidenta. Predmetni pristupni put je definisan u PZI 2/3.1.33.2.1 i treba ga izgraditi pre početka ostalih građevinskih radova.

1.2.8 Mostovi i inženjerske konstrukcije

PODVOZNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

Na licu mesta izvođeni su:

- radovi na izmeštanju dela elektro instalacija,
- radovi na dodatnom šlicovanju u zoni postojećeg mosta na zahtev ViK, Novi sad
- radovi na izgradnji privremene pešačke staze
- radovi na izradi zaštite gasovoda

1.2.9 Bezbednost i zdravlje na radu

Na gradilištu se izvode radovi uklanjanja stare pruge na deonicama Novi Sad – Kisač i Žednik – Bačka Topola, radovi na pripremi tla u Novom Sadu i Žedniku, armiračko betonjerski radovi u stanici Novi Sad. Radovi na rekonstrukciji podvožnjaka u Partizanskoj ulici u Novom Sadu su u pripremnoj fazi.
Mere bezbednosti i zdravlja na radu se uglavnom poštuju, lična i kolektivna zaštitna sredstva obezbeđena.
Zone gradilišta nisu obezbeđene od pristupa neovlašćenih lica. Podizvođači glavnog izvođača radova angažuju sve više svojih podizvođača koji izbegavaju obavezu dostavljanja dokumentacije Bezbednosti i zdravlja na radu. Glavni izvođač radova ima kompletnu dokumentaciju.
U cilju rešavanja problema dokumentacije odrzan je sastanak sa najvišim rukovodstvom glavnog izvođača radova JV CRIC-CCCC. Dogovorene su mere i način kontrole podizvođača. Za sada nisu predviđene mere obustave rada ili novčanog kažnjavanja, na izričitu molbu JV CRIC-CCCC.
Spisak podizvođača sa stanjem dokumentacije Bezbednosti i zdravlja na radu je dat u sledećoj tabeli. Tabela je ažurna sa stanjem izrade nedeljnog izveštaja.

Tabela: Pregled stanja dokumentacije podizvođača

PODIZVOĐAČ	Stanje dokumentacije
JV CCECC&CR11G, BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
IKA-PEK DOO BEOGRAD	Dostavljena celokupna dokumentacija
STARTING DOO BEOGRAD, BATAJNICA	Dostavljena celokupna dokumentacija
GAT	Dostavljena celokupna dokumentacija
INGRAP-OMNI	Dostavljena celokupna dokumentacija
OBW Beograd	Dostavljena celokupna dokumentacija
HIDRO MONT	Nije dostavljena dokumentacija
ALEK MONT PLUS DOO LEŠNICA	
DEKO TIM DOO BEŠKA	
RP MONT LINE	Dostavljena celokupna dokumentacija
GORAN ERAK PR AUTOPREVOZNIK TEMERIN	Nije dostavljena dokumentacija
D.O.O. KARIN KOMERC MD	Dostavljena celokupna dokumentacija
DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO	Dostavljen deo obavezne dokumentacije: -prijava gradilišta -rešenje o licu BZR -Elaborat o uređenju gradilišta -Saglanost na sporazum o zajedničkom sprovođenju mera BZR
Triangla AB Novi Sad	Nije dostavljena dokumentacija
D.O.O. "Extra Auto Transport"	Nije dostavljena dokumentacija
ZGOP a.d. Novi Sad	Dostavljena celokupna dokumentacija
NORTH GATE CONTAINER TERMINAL DOO SUBOTICA	Dostavljen deo obavezne dokumentacije:: -prijava gradilišta -Elaborat o uređenju gradilišta -akt o proceni rizika
LHR DOO Beograd	Dostavljena celokupna dokumentacija

LEMON DOO Laćarak	**Dostavljen deo obavezne dokumentacije:** **-prijava gradilišta** **- podaci o licu za BZR** **- akt o proceni rizika** **- obrasci broj 6** **- izveštaji o lekarskim pregledima** **- podaci o opremi za ličnu zaštitu** **- podaci o opremi za rad(stručni nalazi)** **- dokaz o osposobljenosti rukovaoca opremom**
BIN-ING DOO Beograd	**Dostavljen deo obavezne dokumentacije:** **-prijava gradilišta** **-Elaborat o uređenju gradilišta**

Slike sa obilaska gradilišta

Stanica Novi Sad

Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu

Žednik

Naumovićevo

Bačka Topola

1.3. RADOVI NA DEONICI VRBAS - NAUMOVIĆEVO

1.4. RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO – DRŽAVNA GRANICA

2 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKTA

Пројекат: Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),
Датум: 24.05.2022.

Статус пројектне документације - ПЗИ

Достављено пројеката

ИЖС: 115 пројеката — Статус одобрених пројеката ИЖС: Одобрено 103 пројеката
НАДЗОР: 633 пројеката
Укупно достављено пројеката: **748 пројеката**

Достављено Пројекти од старне Извођача Надзору					
Начин дотсављања	**Датум достављања**	**Број достављених пројеката**	**Основни пројекти**	**Ревизије пројеката**	**Корекције**
Ранији дописи		115	115	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020			4		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001			3		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002			1		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004	09.02.2022.	26	26	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005	02.03.2022.	31	28	0	3
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006	08.03.2022.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007	13.03.2022.	9	9	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009	16.03.2022.	2	2	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010	17.03.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011	25.03.2022.	4	4	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013	08.03.2022.	64	60	0	4
допис ЦИП 250-545/20	11.04.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014	20.04.2022.	371	369	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019	17.05.2022.	10	0	9	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020	19.05.2022.	131	131	0	0
Пројекти добијени маилом		5	3	3	0
	УКУПНО:	**780**	**748**	**21**	**12**
	Достављено до 15.02.2022.	**115**	**115**	**0**	**0**
	Достављено од 15.02.2022.	**665**	**633**	**21**	**12**

	Статус Извештаја Надзора			
	А	**Б**	**Ц**	**Укупно**
Пројекти предати до 15.02.2022. (ИЖС)	**103**	**0**	**0**	**103**
Пројекти предати од 15.02.2022.	**48**	**149**	**12**	**209**
Пројекти друмских саобраћајница	**0**	**35**	**0**	**35**
Укупно прегледано од стране Надзора:	**48**	**184**	**12**	**244**
Укупно прегледано ревизија пројеката:				**10**

Квалификација Извештаја
А - ПЗИ пројекат се прихвата
Б - ПЗИ пројекат се прихвата са коментарима
Ц - ПЗИ пројекат се одбија

Napomena :
Izvođač je Nadzoru zbog hitnosti kontrole projekata vezanih za prioritetne radove dostavio određen broj projekata mailom. Po prioritetima Nadzor je dao komentare na 5 projekata (1A i 4 B).

A - PZI projekat se prihvata
B - PZI projekat se prihvata sa komentarima
C - PZI projekat se odbija

3 SASTANCI

Predgled sastanaka sa Izvođačem/Investitorom/Naručiocem u izveštajnom periodu

Tema sastanka	Lokacija/Učesnici	Održan
Redovni koordinacioni sastanak	IŽS/Investitor, Finansijer, Nadzor, Izvođač	17.05.2022.godine
Redovni koordinacioni sastanak	IŽS/Investitor, Finansijer, Nadzor, Izvođač	19.05.2022.godine

4 ZAHTEVI ZA SAGLASNOST SA MATERIJALIMA

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)				
(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)				
Br.	**Deonica**	**Materijal:**	**Korišćenje materijala:**	**Status**
NSSU-S2-STR-MAR-001	02	Armaturni čelik-šipke prečnika 8-32 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	**Armatura HW šipova i armirački radovi - nadvožnjak na km 152+282,46**	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-002	02	Betonski čelik-kotur prečnika 8-16 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	**Armatura HW šipova i armirački radovi - nadvožnjak na km 152+282,46**	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-001	02	Geocomposit TenCate Rock PEC 95/95 L proizvođača TenCate Geosynthetics Austria GmbH	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja umesto geotekstila i geomreže	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-002	02	Geotekstil GEO PP AG 350 proizvođača Geo&Tex 2000 S.p.A	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-003	02	Geotekstil GEO PP AG 370 proizvođača Geo&Tex 2000 S.p.A	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-004	02	Geotekstil GEODREN PPST 350, proizvođača EDILFLOOR	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-005	02	Geotekstil BS30, proizvođača BontexGeo Kft	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-006	02	Geotekstil MACTEX H 70.1, proizvođača MACCAFERRI	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-007	02	Geotekstil MACTEX H4500,proizvođača MACCAFERI	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-008	02	Geotekstil SNW - Superior - S30NW, proizvođača THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se

NSSU-S2-SUB-MAR-009	02	Geotekstil TNT PP 300 - T, proizvođača MACCAFERRI,	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-010	02	Geotekstil MACTEX H 60.1, proizvođača MACCAFERRI,	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-011	02	Geotextile TECNODREN PP/N 300, proizvođača Ovattificio Alpino S.R.L.	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-012	02	Geotekstil Tipptex BS25, proizvođača BontexGeo Kft	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-013	02	Geotekstil GEODREN A7, proizvođača EDILFLOOR S.p.A	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se

NSSU-S2-SUB-MAR-014	02	Geotekstil S25NW,proizvođača THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A.	Devijacija lokalnog puta -nadvožnjak na 170+834.26 Denivelacija atarskog puta nadvožnjak na km 172+193,34 pruge i pristupni put TK objektu na km 171+694,01 pruge	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-015	02	GEOMREŽA - TX160, proizvođača TENSAR	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S2-SUB-MAR-016	02	GEOMREŽA - EnkaGrid MAX 30, proizvođača ENKA SOLUTIONS	Trasa pruge i stanice-izrada donjeg stroja	Razmatra se
NSSU-S1-SUB-MAR-01	01	EKO IMPREGNIR MK	Zaštita mermernih ploča	Razmatra se
NSSU-S1-SUB-MAR-02	01	SikaLastic 200W-RS	Hidroizolacija poda	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0003	02	Armaturni čelik-šipke prečnika 8-32 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	Armatura HW šipova i armirački radovi nadvožnjak na km 142+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0004	02	Betonski čelik-kotur prečnika 8-16 mm B500B Proizvođača ArcelorMittal Zenica d.o.o	Armatura HW šipova i armirački radovi nadvožnjak na km 142+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0005	02	PVC hodroizolaciona membrana Mapeplan TU 20 Proizvođača Polyglass S.p.A Italia	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11	Razmatra se

			176+274,56 142+055,55	
NSSU-S2-STR-MAR-0006	02	PVC hodroizolaciona membrana SikaplanWP 1100-20HL ,Proizvođač Sika Services Ag,Švajcarska	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0007	02	Netkani geotekstil 500g/m2 Edilfon FR 500,PROIZVOĐAČA Manifattura Fontana,Italija	Hidroizolacija temeljne ploče i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0008	02	Hidro-ekspandirajuća bentonintna traka Idostrop B25 proizvođača Mapei S.p.A Italija	Obezbeđenje vodonepropusnosti spoja na prekidima betoniranja ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Razmatra se
NSSU-S2-STR-MAR-0009	02	Vodonepropusne Fungeband trake 320WB I STR B 320 proizvođača Mapei S.p.A Italija	Zaptivanje spoja dva betonska elementa 0 cm ,dilatacije 2 cm ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Razmatra se

NSSU-S2-STR-MAR-0010	02	Vodonepropusne Fungeband trake Waterbar D-32i Waterbar DF-32 ,Proizvođač Sika Services Ag,Švajcarska	Zaptivanje spoja dva betonska elementa 0 cm ,dilatacije 2 cm ploča i zidova konstrukcije podvožnjalka na stacionaži 42+712.52 174+515,37 174+928,11 176+274,56 142+055,55	Razmatra se